

令和6年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和6年4月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立深大寺小学校給食室改修工事	給食室改修工事	130,460,000円	R5.6.22	林建設(株)	100%	92%	完了検査 3月27日 参考写真 No.1~3 *1
				R5.6.23 ~ R6.3.22				
2	調布市立深大寺小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	30,250,000円	R5.6.22	(株)大東電設	100%	88%	完了検査 3月27日
				R5.6.23 ~ R6.3.22				
3	調布市立深大寺小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	146,850,000円	R5.6.22	宮沢設備工業(株)	100%	86%	完了検査 3月27日
				R5.6.23 ~ R6.3.22				
4	調布市立石原小学校給食室改修工事	給食室改修工事	149,941,000円	R5.7.5	相互建設(株)	100%	85%	完了検査 3月26日 参考写真 No.4 *2
				R5.7.6 ~ R6.3.22				
5	調布市立石原小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	33,715,000円	R5.7.5	深電工業(株)	100%	85%	完了検査 3月26日
				R5.7.6 ~ R6.3.22				
6	調布市立石原小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	180,763,000円	R5.7.5	宮沢設備工業(株)	100%	90%	完了検査 3月26日
				R5.7.6 ~ R6.3.22				
7	調布市立調和小学校校舎LED化改修工事(その2)	校舎LED化改修工事	32,835,000円	R5.11.22	園部電設(株)	100%	99%	完了検査 3月12日 参考写真 No.5
				R5.11.24 ~ R6.3.22				
8	調布市立第五中学校ほか1校空調機更新工事	空調設備更新工事	29,040,000円	R6.1.30	(有)薩南温調	100%	35%	完了検査 3月27日
				R6.1.31 ~ R6.3.28				
9	調布市立深大寺小学校ほか2校空調機更新工事	空調設備更新工事	24,860,000円	R6.1.30	木村設備(株)	100%	55%	完了検査 3月28日
				R6.1.31 ~ R6.3.28				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立滝坂小学校ほか1校空調機更新工事	空調設備更新工事	24,772,000円	R6.2.1	東和空調㈱	100%	60%	完了検査 3月29日
				R6.2.2 ～				
				R6.3.29				
11	調布市立第一小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	73,040,000円	R6.3.15	㈱久保工務店	0%	-	
				R6.3.18 ～				
				R6.10.31				
12	調布市八ヶ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事	空調設備改修工事	196,460,000円	R4.12.21	大成温・宮越建設共同企業体	100%	90%	完了検査 3月22日
				R4.12.22 ～				
				R6.3.15				
13	調布市八ヶ岳少年自然の家防災設備改修工事	防災設備改修工事	21,648,000円	R5.10.10	㈱磯原電気	100%	25%	完了検査 3月22日 参考写真 No.6
				R5.10.11 ～				
				R6.3.15				

注 記

*1 契約変更(R6.3.6締結)

変更内容：契約額

(変更前) 121,000,000円 ⇒ (変更後) 130,460,000円

理由：給食棟の構造補強に伴う基礎工事のため、地盤調査を実施した結果、設計で想定していたよりも地盤の耐力が不足していることが判明し、施工方法の変更を行った。また、設計で想定できなかった地中埋設部の一部撤去が発生したことに伴う工事費の増額。

*2 契約変更(R6.3.15締結)

変更内容：契約額

(変更前) 149,050,000円 ⇒ (変更後) 149,941,000円

理由：給食棟の増築箇所の基礎工事において、設計で想定できなかった地中埋設物の撤去が発生した。また、一部、給食室内のレイアウト変更に伴う工事費の増額。



No.1
調布市立深大寺小学校給食室改修工事
給食棟外部(西側) 工事完了



No.2
調布市立深大寺小学校給食室改修工事
給食棟屋上 工事完了
厨房機器 設置完了



No.3
調布市立深大寺小学校給食室改修工事
調理室内 工事完了



No.4
調布市立石原小学校給食室改修工事
調理室内 工事完了



No.5
調布市立調和小学校校舎LED化改修工事(その2)
図書室内 工事完了



No.6
調布市八ヶ岳少年自然の家防災設備改修工事
防災設備 更新完了