

令和6年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和6年5月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立第一小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	73,040,000円	R6.3.15	株式会社久保工務店	0%	0%	
				R6.3.18 ～ R6.10.31				