

## 令和7年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和7年6月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立国領小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28,481,200円	R6.7.12	(株)磯原電気	0%	0%	
				R6.7.16 ～ R7.9.30				
2	調布市立柏野小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28,080,800円	R6.7.17	深電工業(株)	0%	0%	
				R6.7.18 ～ R7.9.25				
3	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う先行工事	給食室改修に伴う先行工事	24,475,000円	R7.4.22	宮沢設備工業(株)	3%	0%	参考写真 No.1, 2
				R7.4.23 ～ R7.9.30				
4	調布市立柏野小学校体育館内部改修工事	体育館内部改修工事	116,050,000円	R7.5.14	(株)川又工務店	0%	-	
				R7.5.15 ～ R8.1.23				
5	調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事	体育館内部改修に伴う電気設備工事	41,384,200円	R7.5.14	園部電設(株)	0%	-	
				R7.5.15 ～ R8.1.23				
6	調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う機械設備工事	体育館内部改修に伴う機械設備工事	10,890,000円	R7.5.14	宮沢設備工業(株)	0%	-	
				R7.5.15 ～ R8.1.23				
7	調布市立富士見台小学校給食室改修工事	給食室改修工事	115,016,000円	R7.6.2	(株)貴建築工房	0%	-	
				R7.6.3 ～ R8.3.23				
8	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	25,261,500円	R7.6.2	深電工業(株)	0%	-	
				R7.6.3 ～ R8.3.23				
9	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	168,850,000円	R7.6.2	宮沢設備工業(株)	0%	-	
				R7.6.3 ～ R8.3.23				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立多摩川小学校給食室改修工事	給食室改修工事	167,200,000円	R7.6.2	林建設株	0%	-	
				R7.6.3 ～ R8.3.31				
11	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	26,104,100円	R7.6.2	いわき電工(株)本店	0%	-	
				R7.6.3 ～ R8.3.31				
12	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	162,580,000円	R7.6.2	(株)あかつき設備	0%	-	
				R7.6.3 ～ R8.3.31				



No.1

調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う先行工事

仮設足場設置状況 北面



No.2

調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う先行工事

仮設足場設置状況 東面