

## 令和7年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和8年3月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館施設整備PFI事業	校舎・図書館の新築工事	12,980,615,450円 内 建設工事 10,495,763,300円	R6.9.25	PFI調布小・中学校・図書館施設整備(株)	6%	4%	参考写真 No.1
				R6.9.26 ～ R24.3.31 (建設工事 R11.1.31)				
2	調布市立富士見台小学校給食室改修工事	給食室改修工事	115,016,000円	R7.6.2	(株)貴建築工房	98%	85%	完了検査 3月23日 予定 参考写真 No.2
				R7.6.3 ～ R8.3.23				
3	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	25,261,500円	R7.6.2	深電工業(株)	95%	75%	完了検査 3月23日 予定
				R7.6.3 ～ R8.3.23				
4	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	168,850,000円	R7.6.2	宮沢設備工業(株)	90%	70%	完了検査 3月23日 予定
				R7.6.3 ～ R8.3.23				
5	調布市立多摩川小学校給食室改修工事	給食室改修工事	167,200,000円	R7.6.2	林建設(株)	74%	59%	参考写真 No.3
				R7.6.3 ～ R8.3.31				
6	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	26,104,100円	R7.6.2	いわき電工(株)本店	63%	55%	
				R7.6.3 ～ R8.3.31				
7	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	162,580,000円	R7.6.2	(株)あかつき設備	40%	38%	
				R7.6.3 ～ R8.3.31				
8	調布市立八雲台小学校西側フェンス改修工事	フェンス改修工事	33,300,000円	R7.9.3	(有)日本ハウジング	100%	85%	完了検査 3月5日
				R7.9.4 ～ R8.2.27				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
9	調布市立調和 小学校プール 可動床更新工 事	プール可動床更 新工事	64,601,768円	R7.9.16	(株)G-BAN K	99%	80%	*1 完了検査 3月24日 予定
				R7.9.17 ～ R8.3.18				
10	調布市立北ノ 台小学校防災 盤改修工事	防災盤等更新工 事	11,880,000円	R7.9.25	小林電気(株)	100%	90%	完了検査 2月27日
				R7.9.26 ～ R8.2.27				
11	調布市立調布 中学校空調設 備更新工事	空調設備更新工 事	24,750,000円	R7.10.14	宮沢設備工 業(株)	100%	99%	完了検査 2月12日
				R7.10.15 ～ R8.3.16				
12	調布市立第五 中学校校舎LE D化改修工事	校舎LED化改修 工事	22,825,000円	R7.10.23	三盛電設(株)	99%	75%	完了検査 3月25日 予定
				R7.10.24 ～ R8.3.16				
13	調布市立国領 小学校校舎LE D化改修工事	校舎LED化改修 工事	25,482,380円	R7.11.11	(株)三誠	25%	20%	
				R7.11.12 ～ R8.3.13				
14	調布市立第三 小学校校舎LE D化改修工事	校舎LED化改修 工事	22,165,000円	R7.11.11	いわき電工 (株)本店	15%	8%	
				R7.11.12 ～ R8.3.16				
15	調布市立滝坂 小学校ほか1 校空調設備改 修工事	空調設備改修工 事 (石原小学校)	19,690,000円	R7.11.20	木村設備(株)	100%	99%	完了検査 2月19日
				R7.11.21 ～ R8.3.11				
16	調布市立上ノ 原小学校校舎 LED化改修工 事	校舎LED化改修 工事	27,390,000円	R7.12.2	(株)大東電設	15%	10%	
				R7.12.3 ～ R8.3.27				
17	調布市立柏野 小学校校舎LE D化改修工事	校舎LED化改修 工事	20,300,500円	R7.12.2	園部電設(株)	10%	0%	
				R7.12.3 ～ R8.3.27				
18	調布市立北ノ 台小学校校舎 LED化改修工 事	校舎LED化改修 工事	21,560,000円	R7.12.2	(株)葉月商会	10%	0%	
				R7.12.3 ～ R8.3.27				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
19	調布市立第一小学校プール改修工事	プール水槽改修工事	17,750,700円	R7.12.4	(株)ビルディングドクター	90%	20%	完了検査 3月27日 予定 参考写真 No.4
				R7.12.5 ～ R8.3.31				
20	調布市立図書館深大寺分館空調設備改修工事	空調設備改修工事	22,550,000円	R7.11.13	平井設備(株)	99%	80%	完了検査 3月24日 予定
				R7.11.14 ～ R8.3.13				
21	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事	遺跡ガイダンス施設の新築工事	323,400,000円	R7.12.18	相互建設(株)	8%	5%	参考写真 No.5
				R7.12.19 ～ R8.12.11				
22	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築に伴う電気設備工事	遺跡ガイダンス施設の新築に伴う電気設備工事	44,968,000円	R7.12.18	(株)磯原電気	3%	0%	
				R7.12.19 ～ R8.12.11				
23	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築に伴う機械設備工事	遺跡ガイダンス施設の新築に伴う機械設備工事	53,625,000円	R7.12.18	宮沢設備工業(株)	3%	1%	
				R7.12.19 ～ R8.12.11				
24	調布市立図書館宮の下分館改築工事	図書館分館の改築工事	301,400,000円	R7.12.18	林建設(株)	9%	3%	参考写真 No.6
				R7.12.19 ～ R9.1.8				
25	調布市立図書館宮の下分館改築に伴う電気設備工事	図書館分館の改築に伴う電気設備工事	58,448,500円	R7.12.18	(株)磯原電気	0%	0%	
				R7.12.19 ～ R9.1.8				
26	調布市立図書館宮の下分館改築に伴う機械設備工事	図書館分館の改築に伴う機械設備工事	40,497,600円	R7.12.18	(株)あかつき設備	0%	0%	
				R7.12.19 ～ R9.1.8				

注 記

\*1 契約変更(R8.3.10 締結)

変更内容 : 契約額

(変更前) 64,601,768円 ⇒ (変更後) 68,971,100円

理由 : 施工中における換気を行うに当たり、窓を使用したところ、開閉に不具合が生じ、窓の補修を要したため。



No.1  
調布市立若葉小学校・第四中学校・  
図書館若葉分館施設整備PFI事業  
基礎 施工状況



No.2  
調布市立富士見台小学校給食室改修工事  
厨房機器 設置状況



No.3  
調布市立多摩川小学校給食室改修工事  
内部仕上 施工状況



No.4  
調布市立第一小学校プール改修工事  
水槽更新 施工完了



No.5  
（仮称）調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事  
基礎 施工状況



No.6  
調布市立図書館宮の下分館改築工事  
山留 施工状況