

令和4年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和5年3月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日		受注者	進捗率		備考
				工	期		今回	前回	
1	調布市立国領小学校給食室ほか改修工事	給食室改修工事	96,470,000円	R4.6.13	R4.6.14 ～ R5.2.28	(株)貴建築工房	100%	92%	完了検査 2月28日 参考写真 No.1・2
				R4.6.14					
2	調布市立国領小学校給食室ほか改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	37,335,100円	R4.6.13	R4.6.14 ～ R5.2.28	(株)三誠	100%	90%	完了検査 2月28日
				R4.6.14					
3	調布市立国領小学校給食室ほか改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	136,400,000円	R4.6.13	R4.6.14 ～ R5.2.28	宮沢設備工業(株)	100%	90%	完了検査 2月28日
				R4.6.14					
4	調布市立多摩川小学校校舎増築工事	校舎増築工事	182,600,000円 (教育総務課分 111,606,000円 児童青少年課分 70,994,000円)	R4.6.27	R4.6.28 ～ R5.3.17	林建設(株)	90%	70%	完了検査 3月28日 予定 参考写真 No.3
				R4.6.28					
5	調布市立多摩川小学校校舎増築に伴う電気設備工事	校舎増築に伴う電気設備工事	34,012,000円 (教育総務課分 22,682,000円 児童青少年課分 11,330,000円)	R4.6.27	R4.6.28 ～ R5.3.17	三盛電設(株)	92%	50%	完了検査 3月28日 予定
				R4.6.28					
6	調布市立多摩川小学校校舎増築に伴う機械設備工事	校舎増築に伴う機械設備工事	39,820,000円 (教育総務課分 23,323,300円 児童青少年課分 16,496,700円)	R4.6.27	R4.6.28 ～ R5.3.17	(株)あかつき設備	93%	56%	完了検査 3月28日 予定
				R4.6.28					
7	調布市立布田小学校校舎増築工事	校舎増築工事	236,500,000円 (教育総務課分 185,867,000円 児童青少年課分 50,633,000円)	R4.6.27	R4.6.28 ～ R5.3.17	相互建設(株)	85%	65%	完了検査 3月30日 予定 参考写真 No.4
				R4.6.28					
8	調布市立布田小学校校舎増築に伴う電気設備工事	校舎増築に伴う電気設備工事	37,235,000円 (教育総務課分 28,790,300円 児童青少年課分 8,444,700円)	R4.6.27	R4.6.28 ～ R5.3.17	いわき電工(株)本店	80%	40%	完了検査 3月30日 予定
				R4.6.28					

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
9	調布市立布田小学校校舎増築に伴う機械設備工事	校舎増築に伴う機械設備工事	51,700,000円 (教育総務課分 40,084,000円 児童青少年課分 11,616,000円)	R4.6.27	宮沢設備工業(株)	80%	50%	完了検査 3月30日 予定
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
10	調布市立石原小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	25,374,800円	R4.7.29	園部電設(株)	0%	0%	
				R4.8.1 ～ R5.9.15				
11	調布市立第二小学校防災盤改修工事	防災盤の改修工事	6,595,600円	R4.8.25	深電工業(株)	99%	90%	完了検査 3月13日 予定 *1
				R4.8.26 ～ R5.3.1				
12	調布市立第三小学校防災盤改修工事	防災盤の改修工事	10,087,000円	R4.8.25	(株)葉月商会	100%	98%	完了検査 2月22日
				R4.8.26 ～ R5.3.1				
13	調布市立上ノ原小学校防災盤改修工事	防災盤の改修工事	9,911,000円	R4.8.25	小林電気(株)	100%	98%	完了検査 3月8日
				R4.8.26 ～ R5.3.1				
14	調布市立調布中学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事 (第六中)	17,369,000円	R4.12.1	(株)二十二設備	100%	60%	完了検査 3月7日
				R4.12.2 ～ R5.3.17				
15	調布市立石原小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事 (第一小)	17,160,000円	R4.12.8	平井設備(株)	90%	20%	完了検査 3月29日 予定
				R4.12.9 ～ R5.3.17				
16	調布市立滝坂小学校特別支援学級スライディングウォール設置工事	スライディングウォール設置工事	4,125,000円	R5.2.2	(株)東京建設コンサルタント	0%	0%	完了検査 3月27日 予定
				R5.2.3 ～ R5.3.27				
17	調布市八ヶ岳少年自然の家機械設備改修工事	給排水設備改修及び浄化槽更新工事	141,163,000円	R4.6.14	(株)あかつき設備	95%	60%	完了検査 3月27日 予定 参考写真 No.5
				R4.6.15 ～ R5.3.17				
18	調布市八ヶ岳少年自然の家受変電設備改修工事	受変電設備改修工事	34,848,000円	R4.7.29	(株)磯原電気	0%	0%	
				R4.8.1 ～ R5.12.1				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
19	調布市立東部保育園・調布市立東部児童館・調布市東部公民館外壁及び屋上防水改修工事	外壁及び屋上防水改修工事	54,890,000円 (保育課分 21,963,700円 児童青少年課分 17,532,900円 東部公民館分 15,393,400円)	R4.8.9	林建設(株)	100%	88%	完了検査 3月9日
				R4.8.10 ～ R5.2.24				
20	調布市染地地域福祉センター及び調布市立図書館染地分館改修工事	外壁・屋上防水及び内部改修工事	56,760,000円 (協働推進課分 38,306,400円 図書館分 18,453,600円)	R4.8.10	(株)川又工務店	95%	65%	完了検査 3月17日 予定 参考写真 No.6
				R4.8.12 ～ R5.3.17				
21	調布市染地地域福祉センター及び調布市立図書館染地分館改修に伴う電気設備工事	地域福祉センター及び図書館改修に伴う電気設備工事	20,317,000円 (協働推進課分 14,500,200円 図書館分 5,816,800円)	R4.8.10	多摩電設工業(株)	92%	70%	完了検査 3月17日 予定
				R4.8.12 ～ R5.3.17				
22	調布市染地地域福祉センター及び調布市立図書館染地分館改修に伴う機械設備工事	地域福祉センター及び図書館改修に伴う機械設備工事	14,377,000円 (協働推進課分 13,560,800円 図書館分 816,200円)	R4.8.10	(株)あかつき設備	95%	65%	完了検査 3月17日 予定
				R4.8.12 ～ R5.3.17				
23	調布市武者小路実篤記念館外壁及び屋上防水等改修工事	外壁及び屋上防水改修工事	29,315,000円	R4.9.22	(株)田邊工務店	100%	90%	完了検査 3月17日 予定
				R4.9.26 ～ R5.3.10				
24	調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事	エレベーター設置工事	80,300,000円	R4.11.7	林建設(株)	10%	5%	
				R4.11.8 ～ R5.12.22				
25	調布市八ヶ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事	空調設備改修工事	196,460,000円	R4.12.21	大成温・宮越建設共同企業体	0%	0%	
				R4.12.22 ～ R6.3.15				

注 記

*1 契約変更(R5.3.1 締結)

変更内容 : 契約額

(変更前) 6,932,200円 ⇒ (変更後) 6,595,600円

理由 : 工事実施に際し、既設放送設備の詳細な調査を行い、一部施工内容の見直しを行いました。施工内容の見直しにより、当初の設計から工事費の減額項目が発生したため。



No.1

調布市立国領小学校給食室ほか改修工事
調理室 工事完了



No.2

調布市立国領小学校給食室ほか改修工事
アレルギー対応専用調理室 工事完了



No.3

調布市立多摩川小学校校舎増築工事
増築校舎 外観



No.4
調布市立布田小学校校舎増築工事
増築校舎 外観



No.5
調布市八ヶ岳少年自然の家機械設備改修工事
トイレ内 施工状況



No.6
調布市染地地域福祉センター及び
調布市立図書館染地分館改修工事
図書閲覧室内 施工状況