

令和3年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和4年1月11日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立布田小学校校舎外壁改修工事	校舎外壁改修工事	127,600,000円	R3.6.2	相互建設㈱	80%	55%	参考写真 No.1
				R3.6.3 ～ R4.1.31				
2	調布市立国領小学校体育館改修工事	体育館屋根・外壁及び内部改修工事	144,100,000円	R3.6.7	林建設㈱	100%	99%	12月15日 完了検査
				R3.6.8 ～ R3.12.17				
3	調布市立国領小学校体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	28,919,000円	R3.6.7	園部電設㈱	100%	98%	12月15日 完了検査
				R3.6.8 ～ R3.12.17				
4	調布市立国領小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	34,430,000円	R3.6.9	宮沢設備工業㈱	100%	97%	12月15日 完了検査
				R3.6.10 ～ R3.12.17				
5	調布市立富士見台小学校体育館改修工事	体育館屋根・外壁及び内部改修工事	116,380,000円	R3.6.11	(株)川又工務店	100%	95%	12月24日 完了検査
				R3.6.14 ～ R3.12.28				
6	調布市立富士見台小学校体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	33,231,000円	R3.6.11	三盛電設㈱	100%	95%	12月24日 完了検査
				R3.6.14 ～ R3.12.28				
7	調布市立富士見台小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	29,590,000円	R3.6.11	(株)あかつき設備	100%	95%	12月24日 完了検査
				R3.6.14 ～ R3.12.28				
8	調布市立柏野小学校給食室改修工事	給食室改修工事	148,665,000円	R3.7.6	相互建設㈱	50%	45%	参考写真 No.2 *1
				R3.7.7 ～ R4.2.4				
9	調布市立柏野小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	36,731,200円	R3.7.6	深電工業㈱	40%	32%	*2
				R3.7.7 ～ R4.2.4				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立柏野小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	130,790,000円	R3.7.6	宮沢設備工業(株)	25%	15%	*3
				R3.7.7				
				R4.2.4				
11	調布市立八雲台小学校プール水槽ほか改修工事	プール水槽改修工事	54,450,000円	R3.10.25	(株)久保工務店	10%	0%	参考写真No.3
				R3.10.26				
				R4.3.31				
12	調布市立第八中学校防球ネット改修工事	防球ネット改修工事	20,350,000円	R3.11.5	アートフェンス工業(株)	1%	0%	
				R3.11.8				
				R4.2.25				
13	調布市立若葉小学校遊具設置工事	遊具設置工事	2,310,000円	R3.11.15	(株)井上グラウンド施設工事	1%	0%	
				R3.11.16				
				R4.2.28				
14	調布市立調和小学校プール用温水機等更新工事	プール用温水機等更新工事	40,150,000円	R3.11.19	(株)あかつき設備	10%	2%	
				R3.11.22				
				R4.2.4				
15	調布市立神代中学校テニスコート改修工事	テニスコート改修工事	13,200,000円	R3.12.13	(株)井上グラウンド施設工事	1%	-	
				R3.12.14				
				R4.2.24				
16	調布市立富士見台小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	17,875,000円	R3.12.13	(株)G-BANK	0%	-	
				R3.12.14				
				R4.3.18				
17	調布市立北ノ台小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事	16,555,000円	R3.12.23	木村設備(株)	0%	-	
				R3.12.24				
				R4.3.29				

注 記

契約変更(予定)

- *1 変更内容 : 契約額, 工期の延伸
(変更前) 148,665,000円・令和4年2月4日 ⇒ (変更後) 148,819,000円・令和4年3月25日
- *2 変更内容 : 契約額, 工期の延伸
(変更前) 36,731,200円・令和4年2月4日 ⇒ (変更後) 38,715,600円・令和4年3月25日
- *3 変更内容 : 契約額, 工期の延伸
(変更前) 130,790,000円・令和4年2月4日 ⇒ (変更後) 132,352,000円・令和4年3月25日

理由 : 給食棟増築に伴い、建築工事において基礎工事のため掘削作業を実施していたところ、既存図面とは異なる位置に埋設配管が確認されました。調査・検討の結果、増築棟の基礎形状を変更することとなり、計画通知の変更手続きや施工計画の大幅な見直しに伴い、当初予定していた工事期間での工事完了が見込めなくなった。また、設計図書の変更に伴う工事費の増額。



No.1
調布市立布田小学校校舎外壁改修工事
外壁改修 施工状況



No.2
調布市立柏野小学校給食室改修工事
給食室増築棟 施工状況



No.3
調布市立八雲台小学校プール水槽ほか改修工事
既存FRP製プール水槽 撤去後



No.4
調布市立国領小学校体育館改修工事
体育館内部 施工状況



No.5
調布市立富士見台小学校体育館改修工事
体育館内部 施工状況



No.6
調布市立柏野小学校給食室改修工事
給食室内部 施工状況