

令和3年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和4年2月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立布田 小学校校舎外 壁改修工事	校舎外壁改修工 事	127,600,000円	R3.6.2	相互建設㈱	100%	80%	完了検査 2月7日
				R3.6.3 ～ R4.1.31				
2	調布市立柏野 小学校給食室 改修工事	給食室改修工事	148,819,000円	R3.7.6	相互建設㈱	60%	50%	参考写真 No.1 *1
				R3.7.7 ～ R4.3.25				
3	調布市立柏野 小学校給食室 改修に伴う電 気設備工事	給食室改修に伴う 電気設備工事	38,715,600円	R3.7.6	深電工業㈱	50%	40%	*2
				R3.7.7 ～ R4.3.25				
4	調布市立柏野 小学校給食室 改修に伴う機 械設備工事	給食室改修に伴う 機械設備工事	132,352,000円	R3.7.6	宮沢設備工 業㈱	58%	25%	*3
				R3.7.7 ～ R4.3.25				
5	調布市立八雲 台小学校プー ル水槽ほか改 修工事	プール水槽改修 工事	54,450,000円	R3.10.25	㈱久保工務 店	20%	10%	参考写真 No.2
				R3.10.26 ～ R4.3.31				
6	調布市立第八 中学校防球ネ ット改修工事	防球ネット改修工 事	20,350,000円	R3.11.5	アートフェン ス工業㈱	78%	1%	参考写真 No.3
				R3.11.8 ～ R4.2.25				
7	調布市立若葉 小学校遊具設 置工事	遊具設置工事	2,310,000円	R3.11.15	㈱井上グラ ンド施設工 事	10%	1%	
				R3.11.16 ～ R4.2.28				
8	調布市立調和 小学校プール 用温水機等更 新工事	プール用温水機 等更新工事	40,150,000円	R3.11.19	㈱あかつき 設備	99%	10%	完了検査 2月17日 予定
				R3.11.22 ～ R4.2.4				
9	調布市立神代 中学校テニス コート改修工 事	テニスコート改修 工事	13,200,000円	R3.12.13	㈱井上グラ ンド施設工 事	10%	1%	参考写真 No.4
				R3.12.14 ～ R4.2.24				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立富士見台小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	17,875,000円	R3.12.13	(株)G-BANK	17%	0%	
				R3.12.14				
				R4.3.18				
11	調布市立北ノ台小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事(国領小)	16,555,000円	R3.12.23	木村設備(株)	0%	0%	
				R3.12.24				
				R4.3.29				
12	調布市立上ノ原小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事(神代中)	17,435,000円	R4.1.12	東和空調(株)	5%	-	
				R4.1.13				
				R4.3.29				
13	調布市立若葉小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事(第八中)	15,730,000円	R4.1.14	宮澤設備工業(株)	5%	-	
				R4.1.17				
				R4.3.29				
14	調布市立富士見台小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事(第三中)	15,840,000円	R4.1.25	木村設備(株)	0%	-	
				R4.1.26				
				R4.3.29				

注 記

*1 契約変更(R4.1.31 締結)

変更内容 : 契約額、工期の延伸

(変更前) 148,665,000円、令和4年2月4日 ⇒ (変更後) 148,819,000円、令和4年3月25日

*2 契約変更(R4.1.31 締結)

変更内容 : 契約額、工期の延伸

(変更前) 36,731,200円、令和4年2月4日 ⇒ (変更後) 38,715,600円、令和4年3月25日

*3 契約変更(R4.1.31 締結)

変更内容 : 契約額、工期の延伸

(変更前) 130,790,000円、令和4年2月4日 ⇒ (変更後) 132,352,000円、令和4年3月25日

理由 : 給食棟増築に伴い、建築工事において基礎工事のため掘削作業を実施していたところ、既存図面とは異なる位置に埋設配管が確認されました。調査・検討の結果、増築棟の基礎形状を変更することとなり、計画通知の変更手続きや施工計画の大幅な見直しに伴い、当初予定していた工事期間での工事完了が見込めなくなった。また、設計図書の変更に伴う工事費の増額。



No.1
調布市立柏野小学校給食室改修工事
給食室内部 施工状況



No.2
調布市立八雲台小学校プール水槽ほか改修工事
FRP製プール水槽 施工状況



No.3
調布市立第八中学校防球ネット改修工事
仮設工事 施工状況



No.4

調布市立神代中学校テニスコート改修工事

施工前状況