

令和4年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和4年4月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日		受注者	進捗率		備考
				工	期		今回	前回	
1	調布市立柏野 小学校給食室 改修工事	給食室改修工事	148,819,000円	R3.7.6	相互建設(株)	100%	80%	完了検査 3月28日 参考写真 No.1~3 *1	
				R3.7.7 ~					
				R4.3.25					
2	調布市立柏野 小学校給食室 改修に伴う電 気設備工事	給食室改修に伴う 電気設備工事	38,715,600円	R3.7.6	深電工業(株)	100%	80%	完了検査 3月28日 *2	
				R3.7.7 ~					
				R4.3.25					
3	調布市立柏野 小学校給食室 改修に伴う機 械設備工事	給食室改修に伴う 機械設備工事	132,352,000円	R3.7.6	宮沢設備工 業(株)	100%	75%	完了検査 3月28日 *3	
				R3.7.7 ~					
				R4.3.25					
4	調布市立八雲 台小学校プー ル水槽ほか改 修工事	プール水槽改修 工事	54,450,000円	R3.10.25	(株)久保工務 店	100%	93%	完了検査 3月30日	
				R3.10.26 ~					
				R4.3.31					
5	調布市立若葉 小学校遊具設 置工事	遊具設置工事	2,310,000円	R3.11.15	(株)井上グラ ンド施設工 事	100%	99%	完了検査 3月11日	
				R3.11.16 ~					
				R4.2.28					
6	調布市立富士 見台小学校普 通教室整備工 事	普通教室整備工 事	17,875,000円	R3.12.13	(株)G-BAN K	100%	70%	完了検査 3月29日 参考写真 No.4	
				R3.12.14 ~					
				R4.3.18					
7	調布市立北ノ 台小学校ほか 1校空調機更 新工事	空調機更新工事 (国領小)	16,555,000円	R3.12.23	木村設備(株)	100%	30%	完了検査 3月28日	
				R3.12.24 ~					
				R4.3.29					
8	調布市立上ノ 原小学校ほか 1校空調機更 新工事	空調機更新工事 (神代中)	17,435,000円	R4.1.12	東和空調(株)	100%	80%	完了検査 3月18日	
				R4.1.13 ~					
				R4.3.29					
9	調布市立若葉 小学校ほか1 校空調機更 新工事	空調機更新工事 (第八中)	15,730,000円	R4.1.14	宮沢設備工 業(株)	100%	60%	完了検査 3月23日	
				R4.1.17 ~					
				R4.3.29					

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立富士見台小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事(第三中)	15,840,000円	R4.1.25	木村設備㈱	100%	90%	完了検査 3月22日
				R4.1.26 ～				
				R4.3.29				
11	調布市立第八中学校プール水槽改修工事	プール水槽改修工事	13,932,600円	R4.3.30	(有)日本ハウジング	0%	-	
				R4.3.31 ～				
				R4.6.17				
12	調布市立布田小学校外構ほか工事	校舎増築に伴う先行工事	13,640,000円	R4.4.8	相互建設㈱	0%	-	
				R4.4.11 ～				
				R4.6.30				

注 記

*1 契約変更(R4.1.31 締結)

変更内容 : 契約額、工期の延伸

(変更前) 148,665,000円 令和4年2月4日 ⇒ (変更後) 148,819,000円 令和4年3月25日

*2 契約変更(R4.1.31 締結)

変更内容 : 契約額、工期の延伸

(変更前) 36,731,200円 令和4年2月4日 ⇒ (変更後) 38,715,600円 令和4年3月25日

*3 契約変更(R4.1.31 締結)

変更内容 : 契約額、工期の延伸

(変更前) 130,790,000円 令和4年2月4日 ⇒ (変更後) 132,352,000円 令和4年3月25日

理由 : 給食棟増築に伴い、建築工事において基礎工事のため掘削作業を実施していたところ、既存図面とは異なる位置に埋設配管が確認されました。調査・検討の結果、増築棟の基礎形状を変更することとなり、計画通知の変更手続きや施工計画の大幅な見直しに伴い、当初予定していた工事期間での工事完了が見込めなくなった。また、設計図書の変更に伴う工事費の増額。



No.1

調布市立柏野小学校給食室改修工事

調理室内 工事完了



No.2

調布市立柏野小学校給食室改修工事

洗浄室内 工事完了



No.3

調布市立柏野小学校給食室改修工事

アレルギー対応専用調理室内 工事完了