

## 令和5年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和6年3月8日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立深大寺小学校給食室改修工事	給食室改修工事	121,000,000円	R5.6.22	林建設(株)	92%	80%	完了検査 3月27日 予定 参考写真 No.1, 2
				R5.6.23 ～ R6.3.22				
2	調布市立深大寺小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	30,250,000円	R5.6.22	(株)大東電設	88%	68%	完了検査 3月27日 予定
				R5.6.23 ～ R6.3.22				
3	調布市立深大寺小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	146,850,000円	R5.6.22	宮沢設備工業(株)	86%	67%	完了検査 3月27日 予定
				R5.6.23 ～ R6.3.22				
4	調布市立第三中学校第一体育館改修工事	体育館外部及び内部改修工事	194,700,000円	R5.7.5	林建設(株)	100%	96%	完了検査 2月22日
				R5.7.6 ～ R6.2.16				
5	調布市立第三中学校第一体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	47,294,500円	R5.7.5	いわき電工(株)本店	100%	99%	完了検査 2月22日
				R5.7.6 ～ R6.2.16				
6	調布市立石原小学校給食室改修工事	給食室改修工事	149,050,000円	R5.7.5	相互建設(株)	85%	72%	完了検査 3月26日 予定 参考写真 No.3
				R5.7.6 ～ R6.3.22				
7	調布市立石原小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	33,715,000円	R5.7.5	深電工業(株)	85%	65%	完了検査 3月26日 予定
				R5.7.6 ～ R6.3.22				
8	調布市立石原小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	180,763,000円	R5.7.5	宮沢設備工業(株)	90%	70%	完了検査 3月26日 予定
				R5.7.6 ～ R6.3.22				
9	調布市立北ノ台小学校特別支援学級教室整備工事	特別支援教室整備工事	28,600,000円	R5.10.18	(有)日本ハウジング	100%	99%	完了検査 2月13日
				R5.10.19 ～ R6.1.31				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立調和 小学校校舎LED 化改修工事 (その2)	校舎LED化改 修工事	32,835,000円	R5.11.22	園部電設(株)	99%	70%	完了検査 3月12日 予定
				R5.11.24 ～ R6.3.22				
11	調布市立第五 中学校ほか1 校空調機更新 工事	空調設備更新工 事	29,040,000円	R6.1.30	(有)薩南温調	35%	0%	完了検査 3月27日 予定
				R6.1.31 ～ R6.3.28				
12	調布市立深大 寺小学校ほか 2校空調機更 新工事	空調設備更新工 事	24,860,000円	R6.1.30	木村設備(株)	55%	0%	完了検査 3月28日 予定
				R6.1.31 ～ R6.3.28				
13	調布市立滝坂 小学校ほか1 校空調機更新 工事	空調設備更新工 事	24,772,000円	R6.2.1	東和空調(株)	60%	0%	完了検査 3月29日 予定
				R6.2.2 ～ R6.3.29				
14	調布市八ヶ岳 少年自然の家 空調設備ほか 改修工事	空調設備改修工 事	196,460,000円	R4.12.21	大成温・宮 越建設共同 企業体	90%	60%	完了検査 3月22日 予定 参考写真 No.4,5
				R4.12.22 ～ R6.3.15				
15	調布市八ヶ岳 少年自然の家 防災設備改修 工事	防災設備改修工 事	21,648,000円	R5.10.10	(株)磯原電気	25%	15%	完了検査 3月22日 予定
				R5.10.11 ～ R6.3.15				



No.1

調布市立深大寺小学校給食室改修工事

厨房機器 設置状況



No.2

調布市立深大寺小学校給食室改修工事

厨房機器 設置状況



No.3

調布市立石原小学校給食室改修工事

厨房機器 設置状況



No.4  
調布市八ヶ岳少年の家空調設備ほか改修工事  
客室内 室内機設置状況



No.5  
調布市八ヶ岳少年の家空調設備ほか改修工事  
共用部 室内機設置状況