

令和6年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和6年6月10日現在 教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立第一小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	73,040,000円	R6.3.15	(株)久保工務店	6%	0%	
				R6.3.18 ～ R6.10.31				
2	調布市立杉森小学校校庭整備工事	校庭整備工事	36,397,900円	R6.5.22	(株)井上グラウンド施設整備	6%	-	参考写真 No.1
				R6.5.23 ～ R6.10.3				
3	調布市立神代中学校校庭整備工事	校庭整備工事	64,130,000円	R6.6.3	(株)井上グラウンド施設整備	0%	-	
				R6.6.4 ～ R6.11.29				
4	調布市青少年交流館空調設備ほか改修工事	空調設備改修工事	10,781,100円	R6.5.17	木村設備(株)	75%	-	参考写真 No.2
				R6.5.20 ～ R6.7.19				



No.1
調布市立杉森小学校校庭整備工事
表層土 撤去状況



No.2
調布市青少年交流館空調設備ほか改修工事
空調機器 施工状況