

令和6年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和6年7月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立第一小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	73,040,000円	R6.3.15	(株)久保工務店	25%	6%	参考写真 No. 1
				R6.3.18				
				～ R6.10.31				
2	調布市立杉森小学校校庭整備工事	校庭整備工事	36,397,900円	R6.5.22	(株)井上グラウンド施設整備	19%	6%	参考写真 No. 2
				R6.5.23				
				～ R6.10.3				
3	調布市立神代中学校校庭整備工事	校庭整備工事	64,130,000円	R6.6.3	(株)井上グラウンド施設整備	6%	0%	参考写真 No. 3
				R6.6.4				
				～ R6.11.29				
4	調布市立第三中学校校庭整備工事	校庭整備工事	45,426,700円	R6.6.11	(株)井上グラウンド施設整備	5%	-	
				R6.6.12				
				～ R6.11.15				
5	調布市立八雲台小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事	校舎外壁及び屋上防水改修工事	143,000,000円	R6.6.18	相互建設(株)	0%	-	
				R6.6.19				
				～ R7.3.18				
6	調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事	校舎外壁及び屋上防水改修工事	259,600,000円	R6.6.20	林建設(株)	2%	-	
				R6.6.21				
				～ R7.3.18				
7	調布市立八雲台小学校給水管改修工事	給水管改修工事	40,810,000円	R6.7.4	(株)あかつき設備	0%	-	
				R6.7.5				
				～ R7.3.18				
8	調布市立第一小学校通級教室空調機更新工事	空調設備更新工事	13,145,000円	R6.7.9	宮沢設備工業(株)	0%	-	
				R6.7.10				
				～ R6.9.30				
9	調布市立柏野小学校揚水ポンプほか改修工事	受水槽揚水ポンプ等改修工事	9,438,000円	R6.7.10	平井設備(株)	0%	-	
				R6.7.11				
				～ R6.10.18				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市青少年交流館空調設備ほか改修工事	空調設備改修工事	10,781,100円	R6.5.17	木村設備㈱	99%	75%	参考写真 No. 4 完了検査 7月10日 予定
				R6.5.20 ～ R6.7.19				



No.1
調布市立第一小学校普通教室整備工事
外壁下地 施工状況



No.2
調布市立杉森小学校校庭整備工事
校庭内 施工状況



No.3
調布市立神代中学校校庭整備工事
表層土 撤去状況



No.4

調布市青少年交流館空調設備ほか改修工事

空調室内機 設置状況