

令和6年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和6年8月9日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立第一小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	73,040,000円	R6.3.15	(株)久保工務店	50%	25%	参考写真 No.1
				R6.3.18				
				～ R6.10.31				
2	調布市立杉森小学校校庭整備工事	校庭整備工事	36,397,900円	R6.5.22	(株)井上グラウンド施設整備	50%	19%	参考写真 No.2
				R6.5.23				
				～ R6.10.3				
3	調布市立神代中学校校庭整備工事	校庭整備工事	64,130,000円	R6.6.3	(株)井上グラウンド施設整備	29%	6%	参考写真 No.3
				R6.6.4				
				～ R6.11.29				
4	調布市立第三中学校校庭整備工事	校庭整備工事	45,426,700円	R6.6.11	(株)井上グラウンド施設整備	15%	5%	参考写真 No.4
				R6.6.12				
				～ R6.11.15				
5	調布市立八雲台小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事	校舎外壁及び屋上防水改修工事	143,000,000円	R6.6.18	相互建設(株)	9%	0%	参考写真 No.5
				R6.6.19				
				～ R7.3.18				
6	調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事	校舎外壁及び屋上防水改修工事	259,600,000円	R6.6.20	林建設(株)	13%	2%	参考写真 No.6
				R6.6.21				
				～ R7.3.18				
7	調布市立八雲台小学校給水管改修工事	給水管改修工事	40,810,000円	R6.7.4	(株)あかつき設備	10%	0%	
				R6.7.5				
				～ R7.3.18				
8	調布市立第一小学校通級教室空調機更新工事	空調設備更新工事	13,145,000円	R6.7.9	宮沢設備工業(株)	15%	0%	
				R6.7.10				
				～ R6.9.30				
9	調布市立柏野小学校揚水ポンプほか改修工事	受水槽揚水ポンプ等改修工事	9,438,000円	R6.7.10	平井設備(株)	5%	0%	
				R6.7.11				
				～ R6.10.18				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立国領小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28,481,200円	R6.7.12	(株)磯原電気	0%	-	
				R6.7.16 ～ R7.9.30				
11	調布市立柏野小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28,080,800円	R6.7.17	深電工業(株)	0%	-	
				R6.7.18 ～ R7.9.25				
12	調布市立石原小学校揚水ポンプほか改修工事	受水槽揚水ポンプ等改修工事	6,578,000円	R6.7.17	(株)あかつき設備	0%	-	
				R6.7.18 ～ R6.9.30				
13	調布市立神代中学校格技棟改修工事	格技棟外部及び内部改修工事	104,500,000円	R6.7.26	(株)川又工務店	0%	-	
				R6.7.29 ～ R7.3.7				
14	調布市立深大寺小学校防災盤改修工事	防災盤等更新工事	8,241,200円	R6.8.2	(株)葉月商会	0%	-	
				R6.8.5 ～ R7.2.28				
15	調布市立八雲台小学校防災盤改修工事	防災盤等更新工事	9,625,000円	R6.8.6	深電工業(株)	0%	-	
				R6.8.7 ～ R7.2.28				
16	調布市青少年交流館空調設備ほか改修工事	空調設備改修工事	10,781,100円	R6.5.17	木村設備(株)	100%	99%	完了検査 7月10日
				R6.5.20 ～ R6.7.19				



No.1
調布市立第一小学校普通教室整備工事
間仕切壁 施工状況



No.2
調布市立杉森小学校校庭整備工事
校庭内 施工状況



No.3
調布市立神代中学校校庭整備工事
校庭内 施工状況



No.4
調布市立第三中学校校庭整備工事
仮囲い 設置状況



No.5
調布市立八雲台小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事
仮設足場 設置状況



No.6
調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事
仮設足場 設置状況