

## 令和6年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和6年10月10日現在

教育部教育総務課

| No. | 事業名                      | 事業概要           | 契約額(円)       | 契約年月日         | 受注者                   | 進捗率  |     | 備考            |
|-----|--------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|------|-----|---------------|
|     |                          |                |              | 工期            |                       | 今回   | 前回  |               |
| 1   | 調布市立第一小学校普通教室整備工事        | 普通教室整備工事       | 73,040,000円  | R6.3.15       | (株)久保工務店              | 92%  | 78% | 参考写真<br>No.1  |
|     |                          |                |              | R6.3.18       |                       |      |     |               |
|     |                          |                |              | ～<br>R6.10.31 |                       |      |     |               |
| 2   | 調布市立杉森小学校校庭整備工事          | 校庭整備工事         | 36,397,900円  | R6.5.22       | (株)井上グラ<br>ンド施設整<br>備 | 100% | 65% | 完了検査<br>10月2日 |
|     |                          |                |              | R6.5.23       |                       |      |     |               |
|     |                          |                |              | ～<br>R6.10.3  |                       |      |     |               |
| 3   | 調布市立神代中学校校庭整備工事          | 校庭整備工事         | 64,130,000円  | R6.6.3        | (株)井上グラ<br>ンド施設整<br>備 | 85%  | 55% | 参考写真<br>No.2  |
|     |                          |                |              | R6.6.4        |                       |      |     |               |
|     |                          |                |              | ～<br>R6.11.29 |                       |      |     |               |
| 4   | 調布市立第三中学校校庭整備工事          | 校庭整備工事         | 45,426,700円  | R6.6.11       | (株)井上グラ<br>ンド施設整<br>備 | 70%  | 45% | 参考写真<br>No.3  |
|     |                          |                |              | R6.6.12       |                       |      |     |               |
|     |                          |                |              | ～<br>R6.11.15 |                       |      |     |               |
| 5   | 調布市立八雲台小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事 | 校舎外壁及び屋上防水改修工事 | 143,000,000円 | R6.6.18       | 相互建設(株)               | 30%  | 20% |               |
|     |                          |                |              | R6.6.19       |                       |      |     |               |
|     |                          |                |              | ～<br>R7.3.18  |                       |      |     |               |
| 6   | 調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事  | 校舎外壁及び屋上防水改修工事 | 259,600,000円 | R6.6.20       | 林建設(株)                | 35%  | 24% | 参考写真<br>No.4  |
|     |                          |                |              | R6.6.21       |                       |      |     |               |
|     |                          |                |              | ～<br>R7.3.18  |                       |      |     |               |
| 7   | 調布市立八雲台小学校給水管改修工事        | 給水管改修工事        | 40,810,000円  | R6.7.4        | (株)あかつき<br>設備         | 30%  | 20% |               |
|     |                          |                |              | R6.7.5        |                       |      |     |               |
|     |                          |                |              | ～<br>R7.3.18  |                       |      |     |               |
| 8   | 調布市立第一小学校通級教室空調機更新工事     | 空調設備更新工事       | 13,145,000円  | R6.7.9        | 宮沢設備工<br>業(株)         | 100% | 95% | 完了検査<br>10月1日 |
|     |                          |                |              | R6.7.10       |                       |      |     |               |
|     |                          |                |              | ～<br>R6.9.30  |                       |      |     |               |
| 9   | 調布市立柏野小学校揚水ポンプほか改修工事     | 受水槽揚水ポンプ等改修工事  | 9,438,000円   | R6.7.10       | 平井設備(株)               | 85%  | 10% |               |
|     |                          |                |              | R6.7.11       |                       |      |     |               |
|     |                          |                |              | ～<br>R6.10.18 |                       |      |     |               |

| No. | 事業名                  | 事業概要          | 契約額(円)       | 契約年月日                   | 受注者       | 進捗率 |     | 備考                                   |
|-----|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------|-----|-----|--------------------------------------|
|     |                      |               |              | 工期                      |           | 今回  | 前回  |                                      |
| 10  | 調布市立国領小学校受変電設備改修工事   | 受変電設備更新工事     | 28,481,200円  | R6.7.12                 | (株)磯原電気   | 0%  | 0%  |                                      |
|     |                      |               |              | R6.7.16<br>～<br>R7.9.30 |           |     |     |                                      |
| 11  | 調布市立柏野小学校受変電設備改修工事   | 受変電設備更新工事     | 28,080,800円  | R6.7.17                 | 深電工業(株)   | 0%  | 0%  |                                      |
|     |                      |               |              | R6.7.18<br>～<br>R7.9.25 |           |     |     |                                      |
| 12  | 調布市立石原小学校揚水ポンプほか改修工事 | 受水槽揚水ポンプ等改修工事 | 6,578,000円   | R6.7.17                 | (株)あかつき設備 | 99% | 60% | 完了検査<br>10月11日<br>予定<br>参考写真<br>No.5 |
|     |                      |               |              | R6.7.18<br>～<br>R6.9.30 |           |     |     |                                      |
| 13  | 調布市立神代中学校格技棟改修工事     | 格技棟外部及び内部改修工事 | 104,500,000円 | R6.7.26                 | (株)川又工務店  | 14% | 6%  | 参考写真<br>No.6                         |
|     |                      |               |              | R6.7.29<br>～<br>R7.3.7  |           |     |     |                                      |
| 14  | 調布市立深大寺小学校防災盤改修工事    | 防災盤等更新工事      | 8,241,200円   | R6.8.2                  | (株)葉月商会   | 0%  | 0%  |                                      |
|     |                      |               |              | R6.8.5<br>～<br>R7.2.28  |           |     |     |                                      |
| 15  | 調布市立八雲台小学校防災盤改修工事    | 防災盤等更新工事      | 9,625,000円   | R6.8.6                  | 深電工業(株)   | 0%  | 0%  |                                      |
|     |                      |               |              | R6.8.7<br>～<br>R7.2.28  |           |     |     |                                      |
| 16  | 調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第1期) | 土地造成等工事       | 72,600,000円  | R6.9.6                  | 共伸建設(株)   | 0%  | 0%  |                                      |
|     |                      |               |              | R6.9.9<br>～<br>R7.3.14  |           |     |     |                                      |



No.1  
調布市立第一小学校普通教室整備工事  
教室内部 施工完了



No.2  
調布市立神代中学校校庭整備工事  
校庭内 施工状況



No.3  
調布市立第三中学校校庭整備工事  
校庭内 施工状況



No.4

調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事

屋上防水改修 施工状況



No.5

調布市立石原小学校揚水ポンプほか改修工事

揚水ポンプ 施工完了



No.6

調布市立神代中学校格技棟改修工事

仮設足場 設置状況