

令和4年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和4年5月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立第八中学校プール水槽改修工事	プール水槽改修工事	13,932,600円	R4.3.30	(有)日本ハウジング	10%	0%	参考写真 No.1
				R4.3.31 ～ R4.6.17				
2	調布市立布田小学校外構ほか工事	校舎増築に伴う 先行工事	13,640,000円	R4.4.8	相互建設㈱	23%	0%	参考写真 No.2
				R4.4.11 ～ R4.6.30				



No.1

調布市立第八中学校プール水槽改修工事

既存防水シート撤去状況



No.2

調布市立布田小学校外構ほか工事

既存砂場等 撤去作業中