

令和4年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和4年6月13日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日		受注者	進捗率		備考
				工	期		今回	前回	
1	調布市立第八中学校プール水槽改修工事	プール水槽改修工事	13,932,600円	R4.3.30	(有)日本ハウジング	95%	10%	完了検査 6月17日 予定 参考写真 No.1	
				R4.3.31					
				R4.6.17					
2	調布市立布田小学校外構ほか工事	校舎増築に伴う 先行工事	13,640,000円	R4.4.8	相互建設㈱	90%	23%	参考写真 No.2	
				R4.4.11					
				R4.6.30					
3	調布市立第一小学校体育館改修工事	体育館屋根・外壁 及び内部改修工 事	148,500,000円	R4.5.31	(株)ライフスタイル	0%	-		
				R4.6.1					
				R4.12.15					
4	調布市立第一小学校体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う 電気設備工事	44,957,000円	R4.5.31	深電工業㈱	0%	-		
				R4.6.1					
				R4.12.15					
5	調布市立第一小学校体育館改修に伴う機械設備工事	体育館改修に伴う 機械設備工事	12,320,000円	R4.5.31	平井設備㈱	0%	-		
				R4.6.1					
				R4.12.15					
6	調布市立国領小学校給食室ほか改修工事	給食室改修工事	96,470,000円	R4.6.13	(株)貴建築工房	0%	-		
				R4.6.14					
				R5.2.28					
7	調布市立国領小学校給食室ほか改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う 電気設備工事	37,335,100円	R4.6.13	(株)三誠	0%	-		
				R4.6.14					
				R5.2.28					
8	調布市立国領小学校給食室ほか改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う 機械設備工事	136,400,000円	R4.6.13	宮沢設備工業㈱	0%	-		
				R4.6.14					
				R5.2.28					
9	調布市西部公民館軒樋改修工事	軒樋改修工事	10,318,000円	R4.5.30	正勝建設㈱	5%	-	参考写真 No.3	
				R4.5.31					
				R4.7.29					



No.1
調布市立第八中学校プール水槽改修工事
防水シート貼 施工完了



No.2
調布市立布田小学校外構ほか工事
歩道切下げ工事 施工状況



No.3
調布市西部公民館軒樋改修工事
仮設工事 着手状況