

令和2年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和3年2月10日現在 教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立調和 小学校給食用 給湯設備改修 工事	給食用給湯設備改 修工事	5,368,000円	R2.11.6	平井設備(株)	100%	80%	2月2日 完了検査
				R2.11.9 ～ R3.1.29				
2	調布市立上ノ 原小学校ほか 1校空調機更 新工事	空調機更新工事 (柏野小)	23,485,000円	R2.12.17	東和空調(株)	40%	0%	参考写真 No.1
				R2.12.18 ～ R3.3.18				
3	調布市立若葉 小学校校舎ガ ラス改修工事	校舎ガラス改修工 事	11,935,000円	R2.12.17	(株)田邊工務 店	99%	80%	2月17日 完了検査 予定
				R2.12.18 ～ R3.2.19				
4	調布市立第二 小学校ほか1 校空調機更新 工事	空調機更新工事 (第四中)	13,970,000円	R2.12.22	木村設備(株)	15%	0%	
				R2.12.23 ～ R3.3.18				
5	調布市立若葉 小学校プール 循環浄化装置 更新工事	プール循環浄化 装置更新工事	9,889,000円	R2.12.25	宮越設備工 業(株)	30%	0%	
				R2.12.28 ～ R3.3.18				
6	調布市立第三 小学校ほか1 校空調機更新 工事	空調機更新工事 (多摩川小)	17,710,000円	R2.12.25	(株)あかつき 設備	40%	0%	
				R2.12.28 ～ R3.3.18				
7	調布市立石原 小学校ほか1 校給食用給湯 設備改修工事	給食用給湯設備 改修工事 (杉森小)	9,438,000円	R3.2.1	平井設備(株)	0%	-	
				R3.2.2 ～ R3.3.30				
8	調布市武者小 路実篤記念館 エレベーター 改修工事	エレベーター改修 工事	17,689,320円	R2.7.22	横浜エレベ ータ(株)	98%	70%	
				R2.7.27 ～ R3.3.5				
9	調布市北部公 民館電気設備 改修工事	電気設備改修工 事	15,928,000円	R2.8.19	(株)葉月商会	99%	50%	参考写真 No.2
				R2.8.20 ～ R3.2.19				



No.1

調布市立上ノ原小学校ほか1校空調機更新工事

上ノ原小学校教室内 施工完了



No.2

調布市北部公民館電気設備改修工事

受変電設備 撤去完了



受変電設備 撤去前