

令和2年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和3年3月10日現在 教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立上ノ原小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事 (柏野小)	23,485,000円	R2.12.17	東和空調(株)	95%	40%	3月18日完了検査予定
				R2.12.18				
				R3.3.18				
2	調布市立若葉小学校校舎ガラス改修工事	校舎ガラス改修工事	11,935,000円	R2.12.17	(株)田邊工務店	100%	99%	2月17日完了検査
				R2.12.18				
				R3.2.19				
3	調布市立第二小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事 (第四中)	13,970,000円	R2.12.22	木村設備(株)	95%	15%	3月26日完了検査予定
				R2.12.23				
				R3.3.18				
4	調布市立若葉小学校プール循環浄化装置更新工事	プール循環浄化装置更新工事	9,889,000円	R2.12.25	宮越設備工業(株)	90%	30%	参考写真No.1 3月17日完了検査予定
				R2.12.28				
				R3.3.18				
5	調布市立第三小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事 (多摩川小)	17,710,000円	R2.12.25	(株)あかつき設備	95%	40%	3月16日完了検査予定
				R2.12.28				
				R3.3.18				
6	調布市立石原小学校ほか1校給食用給湯設備改修工事	給食用給湯設備改修工事 (杉森小)	9,438,000円	R3.2.1	平井設備(株)	30%	0%	3月31日完了検査予定
				R3.2.2				
				R3.3.30				
7	調布市立第一小学校災害用マンホールトイレ整備工事	避難所機能整備工事	2,068,000円	R3.2.9	(有)薩南温調	45%	-	参考写真No.2 3月30日完了検査予定
				R3.2.10				
				R3.3.30				
8	調布市立飛田給小学校プール甲羅干し廻り改修工事	プール甲羅干し廻り改修工事	5,456,000円	R3.2.26	(株)ビルディングドクター	1%	-	
				R3.3.1				
				R3.4.23				
9	調布市立柏野小学校プール水槽ほか改修工事	プール水槽ほか改修工事	29,040,000円	R3.3.4	(有)日本ハウジング	0%	-	
				R3.3.5				
				R3.5.31				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市武者小路実篤記念館エレベーター改修工事	エレベーター改修工事	17,689,320円	R2.7.22	横浜エレベーター株	100%	98%	2月17日完了検査
				R2.7.27 ～ R3.3.5				
11	調布市北部公民館電気設備改修工事	電気設備改修工事	15,928,000円	R2.8.19	(株)葉月商会	100%	99%	3月3日完了検査
				R2.8.20 ～ R3.2.19				



No.1
調布市立若葉小学校プール
循環浄化装置更新工事

循環浄化装置 設置完了



No.2
調布市立第一小学校災害用
マンホールトイレ整備工事

工事着手状況