

令和3年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和3年4月10日現在 教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立上ノ原小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事 (柏野小)	23,485,000円	R2.12.17	東和空調㈱	100%	95%	3月18日 完了検査
				R2.12.18 ～				
				R3.3.18				
2	調布市立第二小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事 (第四中)	13,970,000円	R2.12.22	木村設備㈱	100%	95%	3月26日 完了検査
				R2.12.23 ～				
				R3.3.18				
3	調布市立若葉小学校プール循環浄化装置更新工事	プール循環浄化装置更新工事	9,889,000円	R2.12.25	宮越設備工業㈱	100%	90%	3月17日 完了検査
				R2.12.28 ～				
				R3.3.18				
4	調布市立第三小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事 (多摩川小)	17,710,000円	R2.12.25	㈱あかつき設備	100%	95%	3月16日 完了検査
				R2.12.28 ～				
				R3.3.18				
5	調布市立石原小学校ほか1校給食用給湯設備改修工事	給食用給湯設備改修工事 (杉森小)	9,438,000円	R3.2.1	平井設備㈱	100%	30%	3月31日 完了検査
				R3.2.2 ～				
				R3.3.30				
6	調布市立第一小学校災害用マンホールトイレ整備工事	避難所機能整備工事	2,068,000円	R3.2.9	(有)薩南温調	100%	45%	参考写真 No.1 3月30日 完了検査
				R3.2.10 ～				
				R3.3.30				
7	調布市立飛田給小学校プール甲羅干し廻り改修工事	プール甲羅干し廻り改修工事	5,456,000円	R3.2.26	(株)ビルディングドクター	35%	1%	参考写真 No.2
				R3.3.1 ～				
				R3.4.23				
8	調布市立柏野小学校プール水槽ほか改修工事	プール水槽ほか改修工事	29,040,000円	R3.3.4	(有)日本ハウジング	20%	0%	参考写真 No.3
				R3.3.5 ～				
				R3.5.31				



No.1
調布市立第一小学校災害用
マンホールトイレ整備工事
埋設配管 施工状況



工事完了



No.2
調布市立飛田給小学校
プール甲羅干し廻り改修工事
既存防滑シート 撤去状況



No.3
調布市立柏野小学校プール水槽ほか改修工事
撤去作業 施工状況