

令和3年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和3年5月10日現在 教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立飛田給小学校プール甲羅干し廻り改修工事	プール甲羅干し廻り改修工事	5,456,000円	R3.2.26	(株)ビルディングドクター	100%	35%	参考写真 No.1 4月27日 完了検査
				R3.3.1 ～ R3.4.23				
2	調布市立柏野小学校プール水槽ほか改修工事	プール水槽ほか改修工事	29,040,000円	R3.3.4	(有)日本ハウジング	50%	20%	参考写真 No.2・3
				R3.3.5 ～ R3.5.31				
3	調布市立調布中学校ほか5校教室等網戸設置工事	教室等への網戸設置工事 (神代・第三・第四・第五・第六)	8,448,000円	R3.4.30	(株)田邊工務店	0%	—	
				R3.5.6 ～ R3.6.25				
4	調布市立第二小学校ほか6校教室等網戸設置工事	教室等への網戸設置工事 (八雲台・染地・杉森・柏野・国領・布田)	5,654,000円	R3.4.30	(株)東京建設コンサルタント	0%	—	
				R3.5.6 ～ R3.6.25				
5	調布市立第一小学校ほか5校教室等網戸設置工事	教室等への網戸設置工事 (第三・富士見台・石原・多摩川・飛田給)	7,975,000円	R3.5.10	(株)貴建築工房	0%	—	
				R3.5.11 ～ R3.6.25				
6	調布市立滝坂小学校ほか6校教室等網戸設置工事	教室等への網戸設置工事 (深大寺・上ノ原・若葉・緑ヶ丘北ノ台・調和)	6,490,000円	R3.5.10	(株)久保工務店	0%	—	
				R3.5.11 ～ R3.6.25				
7	調布市立図書館佐須分館空調機更新工事	空調機更新工事	17,875,000円	R3.4.20	東和空調(株)	0%	—	
				R3.4.21 ～ R3.6.30				



No.1
調布市立飛田給小学校
プール甲羅干し廻り改修工事
工事完了



No.2
調布市立柏野小学校プール水槽ほか改修工事
プール水槽 施工状況



No.3
調布市立柏野小学校プール水槽ほか改修工事
フェンス基礎 施工状況