

## 令和3年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和3年7月10日現在 教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立柏野小学校プール水槽ほか改修工事	プール水槽ほか改修工事	30,072,900円	R3.3.4	(有)日本ハウジング	100%	98%	*1 6月11日完了検査
				R3.3.5				
				R3.6.11				
2	調布市立調布中学校ほか5校教室等網戸設置工事	教室等への網戸設置工事 (神代・第三・第四・第五・第六)	8,448,000円	R3.4.30	(株)田邊工務店	100%	99%	7月2日完了検査
				R3.5.6				
				R3.6.25				
3	調布市立第二小学校ほか6校教室等網戸設置工事	教室等への網戸設置工事 (八雲台・染地・杉森・柏野・国領・布田)	5,654,000円	R3.4.30	(株)東京建設コンサルタント	100%	45%	7月8日完了検査
				R3.5.6				
				R3.6.25				
4	調布市立第一小学校ほか5校教室等網戸設置工事	教室等への網戸設置工事 (第三・富士見台・石原・多摩川・飛田給)	7,975,000円	R3.5.10	(株)貴建築工房	100%	70%	6月30日完了検査
				R3.5.11				
				R3.6.25				
5	調布市立滝坂小学校ほか6校教室等網戸設置工事	教室等への網戸設置工事 (深大寺・上ノ原・若葉・緑ヶ丘・北ノ台・調和)	6,490,000円	R3.5.10	(株)久保工務店	100%	70%	7月7日完了検査
				R3.5.11				
				R3.6.25				
6	調布市立柏野小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	32,010,000円	R3.5.17	宮沢設備工業(株)	15%	1%	
				R3.5.18				
				R3.8.23				
7	調布市立飛田給小学校体育館屋根及び外壁改修工事	体育館屋根及び外壁改修工事	44,990,000円	R3.6.1	(株)東京建設コンサルタント	5%	0%	
				R3.6.2				
				R3.9.30				
8	調布市立飛田給小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	26,400,000円	R3.6.1	(有)薩南温調	1%	0%	
				R3.6.2				
				R3.9.30				
9	調布市立布田小学校校舎外壁改修工事	校舎外壁改修工事	127,600,000円	R3.6.2	相互建設(株)	1%	0%	
				R3.6.3				
				R4.1.31				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立国領小学校体育館改修工事	体育館屋根・外壁及び内部改修工事	144, 100, 000 円	R3.6.7	林建設株	7%	0%	参考写真 No.1
				R3.6.8 ～ R3.12.17				
11	調布市立国領小学校体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	28, 919, 000 円	R3.6.7	園部電設株	1%	0%	
				R3.6.8 ～ R3.12.17				
12	調布市立国領小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	34, 430, 000 円	R3.6.9	宮沢設備工業株	0%	0%	
				R3.6.10 ～ R3.12.17				
13	調布市立八雲台小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	29, 645, 000 円	R3.6.9	東和空調株	0%	0%	
				R3.6.10 ～ R3.9.16				
14	調布市立富士見台小学校体育館改修工事	体育館屋根・外壁及び内部改修工事	116, 380, 000 円	R3.6.11	(株)川又工務店	3%	—	参考写真 No.2
				R3.6.14 ～ R3.12.28				
15	調布市立富士見台小学校体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	33, 231, 000 円	R3.6.11	三盛電設株	2%	—	
				R3.6.14 ～ R3.12.28				
16	調布市立富士見台小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	29, 590, 000 円	R3.6.11	(株)あかつき設備	0%	—	
				R3.6.14 ～ R3.12.28				
17	調布市立第二小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	24, 970, 000 円	R3.6.17	木村設備株	0%	—	
				R3.6.18 ～ R3.9.24				
18	調布市立柏野小学校給食室改修工事	給食室改修工事	148, 665, 000 円	R3.7.6	相互建設株	0%	—	
				R3.7.7 ～ R4.2.4				
19	調布市立柏野小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	36, 731, 200 円	R3.7.6	深電工業株	0%	—	
				R3.7.7 ～ R4.2.4				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
20	調布市立柏野 小学校給食室 改修に伴う機 械設備工事	給食室改修に伴う 機械設備工事	130,790,000円	R3.7.6	宮沢設備工 業(株)	0%	-	
				R3.7.7 ～ R4.2.4				
21	調布市立若葉 小学校体育館 屋根ほか改修 工事	体育館屋根など の改修工事	18,623,000円	R3.7.8	(株)田邊工務 店	0%	-	
				R3.7.9 ～ R3.9.30				
22	調布市立図書 館佐須分館空 調機更新工事	空調機更新工事	17,875,000円	R3.4.20	東和空調(株)	100%	90%	7月5日 完了検査
				R3.4.21 ～ R3.6.30				

注 記

\*1 契約変更

変更内容 : 契約額、工期の延伸

(変更前) 29,040,000円、令和3年5月31日 ⇒ (変更後) 30,072,900円、令和3年6月11日

理由 : プールサイドのシート撤去後、コンクリート床面に一部損傷箇所があり、補修に伴う作業日数及び施工費の増による。



No.1  
調布市立国領小学校体育館改修工事

体育館内部 施工状況



No.2  
調布市立富士見台小学校体育館改修工事

仮囲い・外部足場 設置状況