

令和3年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和3年12月10日現在 教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立飛田給小学校体育館屋根及び外壁改修工事	体育館屋根及び外壁改修工事	44,990,000円	R3.6.1	(株)東京建設コンサルタント	100%	99%	10月12日完了検査
				R3.6.2～R3.9.30				
2	調布市立飛田給小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	26,400,000円	R3.6.1	(有)薩南温調	100%	99%	10月12日完了検査
				R3.6.2～R3.9.30				
3	調布市立布田小学校校舎外壁改修工事	校舎外壁改修工事	127,600,000円	R3.6.2	相互建設(株)	55%	20%	参考写真No.1
				R3.6.3～R4.1.31				
4	調布市立国領小学校体育館改修工事	体育館屋根・外壁及び内部改修工事	144,100,000円	R3.6.7	林建設(株)	99%	58%	12月15日完了検査予定 参考写真No.2～4
				R3.6.8～R3.12.17				
5	調布市立国領小学校体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	28,919,000円	R3.6.7	園部電設(株)	98%	50%	12月15日完了検査予定
				R3.6.8～R3.12.17				
6	調布市立国領小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	34,430,000円	R3.6.9	宮沢設備工業(株)	97%	7%	12月15日完了検査予定
				R3.6.10～R3.12.17				
7	調布市立富士見台小学校体育館改修工事	体育館屋根・外壁及び内部改修工事	116,380,000円	R3.6.11	(株)川又工務店	95%	63%	12月24日完了検査予定 参考写真No.5
				R3.6.14～R3.12.28				
8	調布市立富士見台小学校体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う電気設備工事	33,231,000円	R3.6.11	三盛電設(株)	95%	48%	12月24日完了検査予定
				R3.6.14～R3.12.28				
9	調布市立富士見台小学校体育館空調整備工事	体育館空調整備工事	29,590,000円	R3.6.11	(株)あかつき設備	95%	30%	12月24日完了検査予定
				R3.6.14～R3.12.28				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日		受注者	進捗率		備考
				工	期		今回	前回	
10	調布市立柏野小学校給食室改修工事	給食室改修工事	148,665,000円	R3.7.6	相互建設(株)	45%	15%	参考写真 No.6	
				R3.7.7 ～ R4.2.4					
11	調布市立柏野小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	36,731,200円	R3.7.6	深電工業(株)	32%	10%		
				R3.7.7 ～ R4.2.4					
12	調布市立柏野小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	130,790,000円	R3.7.6	宮沢設備工業(株)	15%	10%		
				R3.7.7 ～ R4.2.4					
13	調布市立石原小学校校庭整備工事	校庭整備工事	26,675,000円	R3.7.15	(株)鈴清土木	100%	99%	10月11日 完了検査	
				R3.7.16 ～ R3.9.30					
14	調布市立滝坂小学校普通教室整備工事	普通教室整備工事	22,990,000円	R3.7.20	三栄フロンティア(株)	100%	99%	10月13日 完了検査	
				R3.7.21 ～ R3.9.30					
15	調布市立八雲台小学校プール水槽ほか改修工事	プール水槽ほか改修工事	54,450,000円	R3.10.25	(株)久保工務店	0%	-		
				R3.10.26 ～ R4.3.31					
16	調布市立第八中学校防球ネット改修工事	防球ネット改修工事	20,350,000円	R3.11.5	アートフェンス工業(株)	0%	-		
				R3.11.8 ～ R4.2.25					
17	調布市立若葉小学校遊具設置工事	遊具設置工事	2,310,000円	R3.11.15	(株)井上グラウンド施設工事	0%	-		
				R3.11.16 ～ R4.2.28					
18	調布市立調和小学校プール用温水機等更新工事	プール用温水機等更新工事	40,150,000円	R3.11.19	(株)あかつき設備	2%	-		
				R3.11.22 ～ R4.2.4					



No.1
調布市立布田小学校校舎外壁改修工事
外壁改修 施工状況



No.2
調布市立国領小学校体育館改修工事
体育館外部 施工状況



No.3
調布市立国領小学校体育館改修工事
スロープ設置 施工状況



No.4
調布市立国領小学校体育館改修工事
体育館内部 施工状況



No.5
調布市立富士見台小学校体育館改修工事
体育館内部 施工状況



No.6
調布市立柏野小学校給食室改修工事
給食室内部 施工状況