

令和5年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和5年4月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立多摩川小学校校舎増築工事	校舎増築工事	182,600,000円 (教育総務課分 111,606,000円 児童青少年課分 70,994,000円)	R4.6.27	林建設(株)	100%	90%	完了検査 3月28日 参考写真 No.1・2・3
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
2	調布市立多摩川小学校校舎増築に伴う電気設備工事	校舎増築に伴う電気設備工事	34,012,000円 (教育総務課分 22,682,000円 児童青少年課分 11,330,000円)	R4.6.27	三盛電設(株)	100%	92%	完了検査 3月28日
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
3	調布市立多摩川小学校校舎増築に伴う機械設備工事	校舎増築に伴う機械設備工事	39,820,000円 (教育総務課分 23,323,300円 児童青少年課分 16,496,700円)	R4.6.27	(株)あかつき設備	100%	93%	完了検査 3月28日
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
4	調布市立布田小学校校舎増築工事	校舎増築工事	236,500,000円 (教育総務課分 185,867,000円 児童青少年課分 50,633,000円)	R4.6.27	相互建設(株)	100%	85%	完了検査 3月30日 参考写真 No.4・5・6
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
5	調布市立布田小学校校舎増築に伴う電気設備工事	校舎増築に伴う電気設備工事	37,235,000円 (教育総務課分 28,790,300円 児童青少年課分 8,444,700円)	R4.6.27	いわき電工(株)本店	100%	80%	完了検査 3月30日
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
6	調布市立布田小学校校舎増築に伴う機械設備工事	校舎増築に伴う機械設備工事	51,700,000円 (教育総務課分 40,084,000円 児童青少年課分 11,616,000円)	R4.6.27	宮沢設備工業(株)	100%	80%	完了検査 3月30日
				R4.6.28 ～ R5.3.17				
7	調布市立石原小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	25,374,800円	R4.7.29	園部電設(株)	0%	0%	
				R4.8.1 ～ R5.9.15				
8	調布市立第二小学校防災盤改修工事	防災盤の改修工事	6,595,600円	R4.8.25	深電工業(株)	100%	99%	完了検査 3月13日 *1
				R4.8.26 ～ R5.3.1				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
9	調布市立石原小学校ほか1校空調機更新工事	空調機更新工事(第一小)	17,160,000円	R4.12.8	平井設備(株)	100%	90%	完了検査 3月29日
				R4.12.9 ～ R5.3.17				
10	調布市立滝坂小学校特別支援学級スライディングウォール設置工事	スライディングウォール設置工事	4,125,000円	R5.2.2	(株)東京建設コンサルタント	100%	0%	完了検査 3月27日 参考写真 No.7
				R5.2.3 ～ R5.3.27				
11	調布市八ヶ岳少年自然の家機械設備改修工事	給排水設備改修及び浄化槽更新工事	141,163,000円	R4.6.14	(株)あかつき設備	100%	95%	完了検査 3月27日 参考写真 No.8・9
				R4.6.15 ～ R5.3.17				
12	調布市八ヶ岳少年自然の家受変電設備改修工事	受変電設備改修工事	34,848,000円	R4.7.29	(株)磯原電気	0%	0%	
				R4.8.1 ～ R5.12.1				
13	調布市染地地域福祉センター及び調布市立図書館染地分館改修工事	外壁・屋上防水及び内部改修工事	56,760,000円 (協働推進課分 38,306,400円 図書館分 18,453,600円)	R4.8.10	(株)川又工務店	100%	95%	完了検査 3月17日
				R4.8.12 ～ R5.3.17				
14	調布市染地地域福祉センター及び調布市立図書館染地分館改修に伴う電気設備工事	地域福祉センター及び図書館改修に伴う電気設備工事	20,317,000円 (協働推進課分 14,500,200円 図書館分 5,816,800円)	R4.8.10	多摩電設工業(株)	100%	92%	完了検査 3月17日
				R4.8.12 ～ R5.3.17				
15	調布市染地地域福祉センター及び調布市立図書館染地分館改修に伴う機械設備工事	地域福祉センター及び図書館改修に伴う機械設備工事	14,377,000円 (協働推進課分 13,560,800円 図書館分 816,200円)	R4.8.10	(株)あかつき設備	100%	95%	完了検査 3月17日
				R4.8.12 ～ R5.3.17				
16	調布市武者小路実篤記念館外壁及び屋上防水等改修工事	外壁及び屋上防水改修工事	29,315,000円	R4.9.22	(株)田邊工務店	100%	100%	完了検査 3月17日
				R4.9.26 ～ R5.3.10				
17	調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事	エレベーター設置工事	80,300,000円	R4.11.7	林建設(株)	12%	10%	参考写真 No.10
				R4.11.8 ～ R5.12.22				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
18	調布市八ヶ岳 少年自然の家 空調設備ほか 改修工事	空調設備改修工 事	196,460,000円	R4.12.21	大成温・宮 越建設共同 企業体	0%	0%	
				R4.12.22 ～				
				R6.3.15				

注記

*1 契約変更 (R5.3.1 締結)

変更内容 : 契約額

(変更前) 6,932,200円 ⇒ (変更後) 6,595,600円

理由 : 工事实施に際し、既設放送設備の詳細な調査を行い、一部施工内容の見直しを行いました。
施工内容の見直しにより、当初の設計から工事費の減額項目が発生したため。



No.1
調布市立多摩川小学校校舎増築工事

工事完了
1階 放課後子供教室
『あそびバ (旧称ユーフォー)』



No.2
調布市立多摩川小学校校舎増築工事

工事完了
2階 学童クラブ室



No.3
調布市立多摩川小学校校舎増築工事

工事完了
3階 普通教室



No.4
調布市立布田小学校校舎増築工事

工事完了
1階 学童クラブ室



No.5
調布市立布田小学校校舎増築工事

工事完了
2階 普通教室



No.6
調布市立布田小学校校舎増築工事

工事完了
3階 多目的室



No.7
調布市立滝坂小学校特別支援学級
スライディングウォール設置工事

工事完了



No.8
調布市八ヶ岳少年自然の家機械設備改修工事

工事完了
洗面所



No.9
調布市八ヶ岳少年自然の家機械設備改修工事

工事完了
多機能トイレ



No.10

調布市東部公民館外部エレベーター設置ほか工事

基礎工事 施工状況