

中間・完了検査時に提出する書類（地上階数3以上かつ延べ面積500㎡超えの建築物）

提出書類		提出数	備考	確認欄
各構造共通				
1	建築工事施工結果報告書 (延べ面積が500㎡を超える建築物)	正・副	調布市様式 (市細則第14号様式の3) (市告示様式3～6の2)	
	1 コンクリート圧縮強度試験成績書(原本) 及び供試体採取写真	副	A方式のみ	
	2 鉄筋継手試験成績書・検査成績書(原本) 及びテストピース採取写真・採取箇所図	副	A方式のみ	
	3 コンクリートの塩化物量測定記録(原本)	副	A方式のみ	
	4 コンクリート打込み計画図及び納入書(原本)	副	A方式のみ	
	5 鉄筋ミルシート一覧表	正・副	A方式のみ, 指定様式	
	6 鉄筋ミルシート(原本又は裏書き)	副	A方式のみ	
	7 配筋検査記録・写真	副	A方式のみ	
	8 工事監理記録及び施工写真・施工記録	副	A方式のみ	
	添付書類			
1	工事監理組織図	正・副	代表となる工事監理者と意匠, 構造, 設備の各担当者の所属, 氏名を記載したもの。(自由様式)	
2	品質管理計画書	正・副	指定様式	
鉄骨工事がある場合				
2	鉄骨工事施工結果報告書 (延べ面積が500㎡を超える建築物)	正・副	調布市様式 (市告示様式7, 8)	
	1 鋼材ミルシート一覧表又は 鉄骨工事使用鋼材等報告書(鋼材及びH.T.B)	正・副	A方式のみ, 指定様式又は「建築構造用鋼材の品質 証明ガイドライン」による	
	2 鋼材ミルシート(原本又は裏書き) (ミルシートによる場合)	副	A方式のみ	
	3 工場・工事現場溶接部受入れ検査報告書	副		
	4 H. T. Bミルシート一覧表 (ミルシートによる場合)	正・副	A方式のみ, 指定様式	
	5 H. T. Bミルシート(原本) (ミルシートによる場合)	副	A方式のみ	
	6 H. T. B現場軸力導入試験(原本)・状況写真	副	A方式のみ, 指定様式	
	7 H. T. Bの締め付け状況写真	副	A方式のみ	
下記工事を含む場合の報告等				
3	1 くい施工報告書	正・副	調布市様式	
	2 地盤改良施工報告書	正・副	調布市様式	
	3 地盤調査報告書	正・副	調布市様式 確認申請時, 未調査の場合	
	4 柱脚施工状況報告	副		
	5 合成床の施工状況報告	副		
	6 構造スリット施工状況報告	副		
	7 EXP.Jの施工状況報告	副		
	8 認定工法施工状況報告	副		
	9 特殊工法施工状況報告	副		
		その他 報告を求めたもの	副	

※ 調布市様式は, 調布市HPからダウンロードできます。

※ 指定様式は, 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターHPからダウンロードできます。

※ 棟別に作成する場合, 同時に提出するものの重複する部分については, 省略することができます。

※ 中間検査時に未施工の部分は完了検査時に報告すること。ただし, 3-1,2,3については施工後又は調査後速やかに報告すること。

※ 当初の確認申請時に, 未確定で提出できなかった認定書等については別途提出すること。

※ 必要に応じて, その他書類の提示や提出を求めることがあります。

中間・完了検査時に提出する書類（地上階数3以上かつ延べ面積500㎡以下の建築物）

提出書類		提出数	備考	確認欄
各構造共通				
1	建築工事施工結果報告書 (延べ面積が500㎡以下の建築物)	正・副	調布市様式 (市細則第14号様式の4)	
	1 コンクリート圧縮強度試験成績書(原本) 及び供試体採取写真	副		
	2 鉄筋継手試験成績書・検査成績書(原本) 及びテストピース採取写真・採取箇所図	副		
	3 コンクリートの塩化物量測定記録(原本)	副		
	4 コンクリート打込み計画図及び納入書(原本)	副		
	5 鉄筋ミルシート(原本又は裏書き)	副		
	6 配筋検査記録・写真	副		
	7 工事監理記録及び施工写真・施工記録	副		
鉄筋コンクリート構造				
2	鉄筋コンクリート工事施工結果報告 (延べ面積が500㎡以下の建築物)	正・副	調布市様式 (市告示様式9)	
木造				
3	木工事施工結果報告 (延べ面積が500㎡以下の建築物)	正・副	調布市様式 (市告示様式10)	
	1 木材の規格等を証明する資料	副		
	2 金物・釘等の規格・耐力・施工状況を証明する資料	副		
鉄骨造				
4	鉄骨工事施工結果報告 (延べ面積が500㎡以下の建築物)	正・副	調布市様式 (市告示様式11)	
	1 鋼材ミルシート(原本又は裏書き)又は 鉄骨工事使用鋼材報告書	副	指定様式又は「建築構造用鋼材の品質 証明ガイドライン」による	
	2 工場・工事現場溶接部受入れ検査報告書	副		
	3 H. T. Bミルシート(原本) (ミルシートによる場合)	副		
	4 H. T. B現場軸力導入試験(原本)・状況写真	副	指定様式	
	5 H. T. Bの締め付け状況写真	副		
下記工事を含む場合の報告等				
5	1 くい施工報告書	正・副	調布市様式	
	2 地盤改良施工報告書	正・副	調布市様式	
	3 地盤調査報告書	正・副	調布市様式 確認申請時, 未調査の場合	
	4 柱脚施工状況報告	副		
	5 合成床の施工状況報告	副		
	6 構造スリット施工状況報告	副		
	7 EXP.Jの施工状況報告	副		
	8 認定工法施工状況報告	副		
	9 特殊工法施工状況報告	副		
		その他 報告を求めたもの	副	

※ 調布市様式は、調布市HPからダウンロードできます。

※ 指定様式は、公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターHPからダウンロードできます。

※ 棟別に作成する場合、同時に提出するものの重複する部分については、省略することができます。

※ 中間検査時に未施工の部分は完了検査時に報告すること。ただし、5-1,2,3については施工後又は調査後速やかに報告すること。

※ 当初の確認申請時に、未確定で提出できなかった認定書等については別途提出すること。

※ 必要に応じて、その他書類の提示や提出を求めることがあります。

完了検査時に提出する書類（階数2以下の建築物及び工作物）

提出書類		提出部数	備考	確認欄
各構造共通				
1	工事監理報告書(構造関係/木造関係)	正・副	調布市様式 (建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告)	
	1 コンクリート圧縮強度試験成績書(原本)及び供試体採取写真	副		
	2 鉄筋継手試験成績書・検査成績書(原本)及びテストピース採取写真・採取箇所図	副		
	3 コンクリートの塩化物量測定記録(原本)	副		
	4 コンクリート打込み計画図及び納入書(原本)	副		
	5 鉄筋ミルシート(原本又は裏書き)	副		
	6 配筋検査記録・写真	副		
	7 工事監理記録及び施工写真・施工記録	副		
鉄骨工事がある場合				
2	鉄骨工事報告書	正・副	調布市様式 (建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告)	
	1 鋼材ミルシート(原本又は裏書き)又は鉄骨工事使用鋼材報告書	副	指定様式又は「建築構造用鋼材の品質証明ガイドライン」による	
	2 工場・工事現場溶接部受入れ検査報告書	副		
	3 H. T. Bミルシート(原本)	副		
	4 H. T. B現場軸力導入試験(原本)・状況写真	副	指定様式	
	5 H. T. Bの締め付け状況写真	副		
木工事がある場合				
3	1 木材の規格等を証明する資料	副		
	2 金物・釘等の規格・耐力・施工状況を証明する資料	副		
下記工事を含む場合の報告等				
4	1 くい施工報告書	正・副	調布市様式	
	2 地盤改良施工報告書	正・副	調布市様式	
	3 地盤調査報告書	正・副	調布市様式 確認申請時, 未調査の場合	
	4 柱脚施工状況報告	副		
	5 合成床の施工状況報告	副		
	6 構造スリット施工状況報告	副		
	7 EXP.Jの施工状況報告	副		
	8 認定工法施工状況報告	副		
	9 特殊工法施工状況報告	副		
	その他 報告を求めたもの	副		

※ 調布市様式は、調布市HPからダウンロードできます。

※ 指定様式は、公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターHPからダウンロードできます。

※ 棟別に作成する場合、同時に提出するものの重複する部分については、省略することができます。

※ 4-1,2,3については施工後又は調査後速やかに報告すること。

※ 当初の確認申請時に、未確定で提出できなかった認定書等については別途提出すること。

※ 必要に応じて、その他書類の提示や提出を求めることがあります。