

調布都市計画道路3・4・28号品川道天神前線（旧甲州街道～甲州街道）

道路築造工事に係る工事説明会

質疑概要

日 時：令和4年7月13日（水）午後7時から

場 所：下布田ふれあいの家

出席者：19人

質問	回答
歩道の乗り入れ部の段差，歩道の勾配はどれくらいか	乗り入れ部の段差は5cmとなります。乗り入れ部の歩道の勾配は，民地から車道方向に緩やかな勾配（約1%）となります。
交差点部の停止線の位置の変更はできないか	交通管理者と車両の軌跡などを考慮し，協議を実施したうえで停止線の位置を決定しており，変更は困難です。なお，停止線は交通管理上支障ない位置に配置しております。
工事車両の1日当たりの出入り台数はどれくらいか	歩道部の施工時は3～4t車の出入りが10台/日程度，車道部の施工時は10tクラスの出入りが40台/日程度を予定しております。
現地での使用機械を教えてください	バックホウ（規格0.1～0.45m ³ ），ダンプトラックを使用いたします。多い時で，バックホウ0.45m ³ と0.15m ³ が各1台程度使用する予定です。
現況アスファルト舗装の切削工は予定しているか	市道部は切削工ではなくバックホウでの取り壊しを行う予定です。なお，国道との交差点部付近では切削工を行う予定です。
アスファルト舗装の施工時間はいつか。また，期間はどのくらいか。	基本的に昼間施工で工事を行う予定です。国道との交差点部付近については夜間工事を行う予定です。また，昼間施工の工事の車道部舗装施工期間は，全体で2週間強かかる予定です。
車道部の舗装厚さはどれくらいか	55cmの厚さとなります。
日当たりの舗装施工量はどれくらいか	200m ² /日程度を予定しており，全体で2週間強かかる予定です。
誘導員の人数・配置箇所等の計画を教えてください	原則として日中は2～3人を配置し，片側交互通行時等状況に応じて5～6人を配置いたします。また，工事区間とは別に車両の出入り部分等には別途配置いたします。
夜間工事の頻度，回数はどれくらいか	詳細は国道などの関係機関との協議次第となりますが，国道交差点部においては平日ほぼ毎日2ヶ月程度を予定しております。
国道・都道との協議スケジュールを教えてください	国道・都道は年内の工事着手に向けて協議を進めております。
現在，事業用地となっている部分はどうか	道路（車道及び歩道）として整備いたします。
国道上りの交差点レーンはどうなるのか	現況でゼブラ帯となっている部分に右折レーンを設けます。

<p>現況との重ね図があれば欲しい</p>	<p>平面図と撤去図（現況図）については、お渡しすることができます。図面のお渡しについては、別途お問合せをお願いいたします。</p>
<p>現況交通量、将来計画交通量はどれくらいか</p>	<p>現況交通量は約1120台/12時間（※令和2年調査）。将来計画交通量は概略設計の際4,000台と想定し、設計に反映しております。</p>
<p>荷物の積み下ろしをする際に停車するところがないのが心配。交通の支障になりたくない</p>	<p>一時的な荷物の積み下ろし等のためであれば、車道の左側端に沿って、他の交通の支障にならないように停車していただくことは可能です。</p>