資料４

調布駅前広場の整備に向けた検討の流れ（第4回 調布駅前ひろば検討会資料）

平成９年度～平成11年度	基本的な考え方「中心市街地街づくり総合計画」　検討
	↓
平成12年３月	「中心市街地街づくり総合計画」　策定
	↓
	都市計画決定に向けた検討
	↓
平成14年２月	【調布駅前広場(調３・４・29 調３・４・30)　都市計画変更決定】
	↓
	レイアウト検討
平成16年度	【駅前広場整備構想案（一次）】　公表
平成17年度	【駅前広場整備構想案（二次）】　公表
	↓
平成21年７月	【中心市街地デザイン・コンセプト】　策定
	↓
平成22年３月	【調布駅前広場検討報告会】
	↓
平成23年６月	【調布・布田・国領駅前広場等】　検討報告会
	↓
	関係機関協議
	基本設計・実施設計
	↓
平成25年２月	【調布駅前広場用地測量説明会】
	↓
平成25年７月	【調布駅前広場検討図】公表
	↓
平成25年11月	交通管理者（警視庁）協議完了
	↓
平成26年10月	調布駅前広場(調３・４・29 調３・４・30)　事業認可取得
	↓
平成26年11月	【調布駅前広場事業説明会】
	↓
平成27年度	北側ロータリー街築工事詳細設計
	↓
平成28年11月	【調布駅北側駅前広場街築工事説明会】
平成28年度	北側ロータリー街築工事着手（令和４年度　北側完成予定）
	↓
令和元年度	市民参加
	↓
令和２年度～	関係機関協議・市民参加・詳細設計
	↓
令和３年度～令和４年度	北側ロータリー内・歩行空間整備工事
	↓
令和５年度～令和７年度	南側ロータリー・環境空間（歩行空間）等整備工事
	↓
令和７年度	調布駅前広場完成（予定）