社会資本総合整備計画　　事後評価書

計画の名称	調布市における安全で快適な住環境の創造(防災・安全)(第2期)												
計画の期間	令和０４年度　～　令和０７年度　(4年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	調布市												
計画の目標	・安全・あんしんのまちを支える下水道 ・持続可能で効率的な下水道												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	1,194	A	1,194	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		0%	60%	100%
1	ストックマネジメント計画に基づく改築実施率を0%(R3)から100%(R7)に増加させる。			
	下水道施設のストックマネジメント実施率 管路更生済管路延長/計画対象の管路総延長(687.5m)	0%	60%	100%
2	雨水浸透ます設置計画に基づく設置率0%(R3)から100%(R7)に増加させる。			
	雨水浸透ます設置率 雨水浸透ます設置数/雨水浸透ます計画設置数(48基)	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R04	R05	R06	R07	R08	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	調布市	直接	調布市	管渠（合流）	改築	下水道施設のストックマネジメント事業	点検・調査・計画策定・設計・工事	調布市	■	■	■	■		1,190		策定済
		調布市下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	調布市	直接	調布市	－	新設	新世代下水道支援事業制度による雨水浸透ます設置事業	雨水浸透ます設置	調布市	■	■	■	■		4		－
											小計						1,194		
											合計						1,194		

案件番号：

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
・数値目標の達成状況や事業効果を検証 ・市の環境に関する取組を取りまとめた環境白書（案）に「治水対策として雨水浸透施設の設置・雨水貯留施設及び雨水利用の推進」の項目を設け、環境保全審議会で報告・検証	令和７年８月　令和７年度第２回環境保全審議会 公表の方法 調布市ホームページに記載する。

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	市内の既存住宅を対象に、雨水浸透ますを市の負担で設置することで、雨水を地下へ浸透させ、地下水の涵養や湧水の保全、豪雨時の雨水流出抑制などを図っている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

近年、集中豪雨等による都市部での浸水被害が確認されるので、雨水浸透ます設置事業や雨水タンク設置補助事業など、雨水浸透を推進することで被害軽減に努めたい。

案件番号：

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最　終 目標値	100%	ストックマネジメント事業については、令和４年度以降個別補助（野川処理区大規模雨水　　処理施設整備事業）に切り替え、運用していくこととした。　　なお、令和４年度の浸透ます設置事業の一部事業費を個別補助事業と一体的に執行した。
	最　終 実績値	0%	
2			
	最　終 目標値	100%	令和４年度から６年度までの３年間で計４１件の申請があり、そのうち９件、11基の雨水浸透ますを設置した。申請件数に対して設置基数が少ない要因として、申請後の現地確認において雨水浸透ますを設置するための十分なスペースがなく、設置に至らないケースが多かったことが挙げられる。背景として、本事業が既存住宅を対象とした事業であることから、事業の推進により設置可能な住宅は逓減傾向にあることが考えられる。今後は引き続き市報やSNS等による積極的な広報に取り組みながら、未設置の既存住宅に働きかけを行っていく。
	最　終 実績値	23%	

案件番号：