

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 6 2

件名	令 5 主要市道 2 1 号線暫定整備工事		
場所	調布市布田 2 丁目 1 3 番地先から国領町 5 丁目 7 0 番地先まで		
業種	道路舗装工事	履 行 期 間	令和 5 年 11 月 16 日から
入 札 方 法	制限付き一般競争入札		令和6年3月8日まで 令和6年5月31日まで(変更後)
契 約（ 予 定 ） 日	令和 5 年 11 月 15 日	入 札（ 見 積 ）	令和 5 年 10 月 26 日
開 札 日 時 （ 見 積 期 限 ） 等	令和 5 年 11 月 13 日 午後1時00分	資 料 等	H P 公表
	電子入札	予 定 価 格	32, 307, 000 円
落 札（ 決 定 ） 金 額	32, 101, 300 円	最低制限価格	29, 175, 300 円
落 札（ 決 定 ） 業 者 名	深大建設興業株式会社 東京都調布市富士見町 4 丁目 2 9 番 1 5 号		

入 札（ 見 積 ） 業 者 名	入 札（ 見 積 ） 金 額		
	第一回	第二回	摘 要
深大建設興業株式会社 市内	29, 183, 000 円		落札
共伸建設株式会社 市内			辞退
株式会社鈴清土木 市内			辞退
株式会社調和建設 市内			辞退
有限会社日本ハウジング 市内			辞退
工 事 概 要	道路整備延長 約 2 5 0 m 道路土工一式 舗装工一式 排水構造物工一式 仮設工一式		
変 更 概 要	変更契約日 令和6年3月7日 変更内容 工期 変更理由 工事着手後、信号機移設予定地に近接する埋設管があることが判明し、埋設管移設工事と信号機設置位置の検討に時間を要したことから、工期を延長する。		