入札(見積)結果表(契約変更)

件名	調布市ちょうふの里受変電設備更新工事設計業務委託					
場	調布市西町290番地5					
業種	設備設計	履行期「	HH	令和 4年 6月 3日から		
入 札 方 法	制限付き一般競争入札		間	令和 5年 2月 28日まで 令和 5年3月28日まで(変更後)		
契 約(予 定)日	令和 4年 6月 2日					
入 札 日 時	令和 4年 5月 31日 午前11時15分					
(見積期限)等	電子入札					
落 札 (決 定) 金 額	6, 787, 000円					
入 札(見 積)金 額	6, 170, 000円					
落 札(決 定)業 者 名	株式会社東建築設計事務所					

1 H / P 2sk) 46 47 57	入 札(見 積)金 額				
入 札 (見 積)業 者 名	第一回	第二回	摘要		
株式会社東建築設計事務所 市外	6, 170, 000円		落札		
株式会社大井建築設備研究所 市外	6, 210, 000円				
株式会社翔設計 市外	6, 250, 000円				
株式会社総合設備コンサルタント 市外	7,000,000円				
株式会社ムラシマ事務所 東京事務所 市外	7, 700, 000円				
三共技研株式会社 市外	8,070,000円				
株式会社阿波設計事務所 東京支社 市外	5, 980, 000円		最低制限未満		
株式会社都市·建築計画研究所 市内	5, 990, 000円		最低制限未満		
株式会社崎陽設計 市外			辞退		

【変更概要】

変更契約日 令和5年2月28日

変更事項 履行期限

変更事由

当該業務について、受託者の工程管理等に不備があり、履行期限内の業務完了が困難になったことから、設計業務委託契約書第21条の違約金を徴収することを 条件として、履行期限の延伸を行う。