入 札 （ 見 積 ） 結 果 表 (契約変更)

件　　名	調布市立図書館宮の下分館改築工事実施設計業務委託		
場　　所	調布市上石原３丁目１番地１ほか		
業　　種	建築設計	履　行　期　間	令和 6年 5月 10日から
入　札　方　法	随意契約２号該当		令和 7年 3月 21日まで 令和 7年 3月 28日まで(変更後)
契　約（予　定）日	令和 6年 5月 9日		
開　札　日　時	令和 6年 5月 8日 午前10時00分		
（見積期限）等	電子入札		
落札（決定）金額	23,540,000円(変更後) 24,062,500円		
入札（見積）金額	21,400,000円		
落札(決定)業者名	株式会社マルタ設計		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘　要
株式会社マルタ設計 市外	23,200,000円	21,400,000円	決定

【変更概要】

変更契約日　　令和7年3月14日

変更事項　　期限，契約金額

変更事由　　業務着手後，建築費を考慮した結果，床高さについて，当初の計画から浸水想定高さまで下げる変更を行ったため，構造再検討や図面修正等が生じた。また，周辺地盤を調査したところ，表層に弱い箇所が見受けられたため，調査深度を深める変更等を行ったことから，契約金額を増額するとともに，履行期限を延長する。

発　注　部　署	図書館